Table 2-2
Final Field Measurements
First, Third, and Fourth Quarters-1996 Sampling Events
San Fernando Valley Groundwater Monitoring Program

Well	Date of Measurement	Volume Purged (gal.) a	Temp. (C) b	pH	Electrical Conductivity (µS/cm) c	Turbidity (NTU) d
CS-C01-105	3/21/96	78	19.5	7.31	700	6.61
	7/31/96	72	20.2	7.07	850	13.8
	12/6/96	77	19.3	7.04	795	19.9
CS-C01-285	3/21/96	467	19.3	7.41	500	1.46
	7/31/96	446	20.0	7.19	525	1.52
	12/6/96	445	18.5	7.06	515	0.82
CS-C02-062	3/25/96	86	19.2	6.83	1010	1.54
	7/29/96	75	21.4	6.81	1100	3.91
	12/9/96	133	19.2	6.75	1009	3.90
CS-C02-180	3/25/96	315	19.3	7.19	700	4.54
	7/29/96	113	25.0	7.26	775	5.6
	12/9/96	360	19.2	7.23	730	7.21
CS-C02-250	3/25/96	473	18.8	7.31	490	1.76
	7/29/96	455	25.0	7.30	525	3.33
	12/9/96	483	18.6	7.19	500	1.66
CS-C02-335	3/25/96	656	18.5	7.21	510	0.55
	7/29/96	641	25	7.20	600	4.96
	12/9/96	727	18.3	7.09	560	0.82
CS-C03-100	3/25/96	142	21.2	7.07	950	1.13
	7/29/96	148	22.7	7.05	1000	0.83
	12/13/96	158	21.2	6.96	925	1.48
CS-C03-325	12/9/96	586	20.2	7.6	715	1.71
CS-C03-465	3/25/96	854	20.4	7.33	350	0.77
	7/29/96	844	22.9	7.36	450	3.59
	12/9/96	867	19.4	7.29	390	3.67
CS-C04-290	3/22/96	530	19.0	7.40	350	0.59
	3/26/96	522	20.5	7.14	375	0.53
	7/25/96	515	22.2	7.27	425	NM
CS-C04-290	12/12/96	542	19.6	7.34	453	1.59
CS-C04-382	3/26/96	712	20.8	7.14	400	0.53
	7/25/96	708	23.2	7.26	500	NM
	12/12/96	752	19.9	7.31	500	1.42
CS-C05-160	3/26/96	348	7.11	18.9	600	1.33
	7/25/96	322	20.2	7.07	675	NM
	12/13/96	457	19.3	7.08	625	5.72
CS-C05-290	3/26/96	542	20.0	7.11	575	0.78
	7/25/96	535	22.1	7.23	625	NM
	12/13/96	543	20.3	7.26	600	3.12
CS-C06-185	3/28/96	323	19.6	6.87	590	2.23
	7/31/96	310	21.7	6.93	675	1.36
	12/17/96	352	20.4	6.95	650	3.61
CS-VPB-02	3/19/96	112	20.3	6.77	1000	1.03
	7/29/96	106	21.2	6.79	1050	0.78
	12/18/96	132	20.1	6.57	1025	1.65
CS-VPB-03	12/13/96	137	19.3	7.21	390	6.83

Table 2-2
Final Field Measurements
First, Third, and Fourth Quarters-1996 Sampling Events
San Fernando Valley Groundwater Monitoring Program

Well	Date of Measurement	Volume Purged (gal.) a	Temp. (C) b	pH	Electrical Conductivity (µS/cm) c	Turbidity (NTU) d
CS-VPB-04	3/26/96	148	21.1	6.73	875	0.69
	7/25/96	107	22.7	6.8	925	NM
	12/12/96	149	20.5	6.86	900	1.29
CS-VPB-05	3/26/96	124	20.3	6.84	675	0.96
	7/25/96	86	21.0	6.80	875	1.69
	12/13/96	105	20.5	6.86	825	1.49
CS-VPB-06	3/28/96	110	20.1	6.59	875	0.71
	7/31/96	120	21.9	6.61	1000	0.63
	12/17/96	188	21.1	6.47	900	1.44
CS-VPB-07	3/26/96	100	21.3	6.89	875	3.99
	7/25/96	145	22.3	7.08	950	NM
	12/13/96	152	20.8	7.04	950	15.8
CS-VPB-08	3/26/96	91	20.7	6.86	980	0.70
	7/25/96	123	22.3	6.83	1050	NM
	12/13/96	178	19.8	6.8	1000	3.54
CS-VPB-09	12/18/96	110	20.5	6.86	1825	13.3
CS-VPB-10	3/28/96	136	18.9	6.65	700	2.96
	7/31/96	97	20.1	6.80	800	11.2
	12/17/96	160	19.6	6.71	800	5.43
CS-VPB-11	3/28/96	105	19.9	6.63	800	25.7
	7/31/96	89	21.8	6.82	900	17.1
	12/18/96	116	21.0	6.7	900	18.3
NH-C01-325	3/21/96	181	18.3	7.16	595	0.42
	7/24/96	179	19	6.76	900	0.94
	12/5/96	138	17.4	6.57	900	1.33
NH-C01-450	12/5/96	430	16.5	6.93	420	2.15
NH-C02-220	3/20/96	200	18.9	7.23	600	92.4
	7/23/96	142	19.6	7.21	765	205
	12/6/96	180	18.7	7.12	795	89.8
NH-C02-325	3/20/96	373	18.4	7.17	501	0.49
	7/23/96	371	19.3	7.22	500	2.17
	12/6/96	358	18.2	7.15	520	1.90
NH-C02-520	3/20/96	756	19.2	7.12	500	0.49
	7/23/96	722	19.7	7.21	530	2.21
	12/6/96	757	18.7	7.21	585	4.91
NH-C03-380	3/20/96	456	18.6	7.2	400	0.51
	7/23/96	220	18.1	7.27	450	0.63
	12/5/96	350	17.5	7.32	400	5.31
NH-C03-580	3/20/96	811	19.3	7.18	410	1.85
	7/23/96	758	20.0	7.37	500	3.41
	12/5/96	711	17.9	7.22	500	4.51
NH-C04-240	3/26/96	340	20.7	7.16	435	0.47
	7/24/96	317	20.0	7.32	400	0.59
	12/12/96	375	18.9	7.25	439	1.33

Table 2-2
Final Field Measurements
First, Third, and Fourth Quarters-1996 Sampling Events
San Fernando Valley Groundwater Monitoring Program

Well	Date of Measurement	Volume Purged (gal.) a	Temp. (C) b	pH	Electrical Conductivity (µS/cm) c	Turbidity (NTU) d
NH-C06-160	3/21/96	175	19.8	7.44	600	1.72
	7/24/96	126	21.7	7.29	650	2.14
	12/6/96	144	20.2	7.13	680	5.33
NH-VPB-01	3/21/96	144	19.3	7.34	710	2.04
	7/23/96	160	22.1	7.14	800	3.94
	12/6/96	178	18.7	7.1	745	6.42
NH-VPB-02	12/19/96	122	20.0	7.26	875	4.59
NH-VPB-05	3/20/96	128	18.4	7.09	700	1.84
	7/24/96	120	18.8	7.13	730	1.58
	12/6/96	138	18.3	7.05	715	4.82
NH-VPB-06	3/20/96	164	16.7	6.91	610	0.89
	7/24/96	161	18.3	6.94	700	2.2
	12/18/96	145	16.4	6.74	725	2.16
NH-VPB-07	3/21/96	203	17.7	7.11	610	11.1
	7/24/96	148	18.4	6.9	900	2.23
	12/5/96	119	17.7	6.8	825	9.64
NH-VPB-08	3/20/96	183	18.2	6.84	505	12.1
	7/31/96	144	19.4	6.79	700	3.77
	12/5/96	169	17.3	6.86	675	5.78
NH-VPB-09	3/19/96	148	19.6	6.79	495	16.1
	7/31/96	124	20.8	6.66	575	5.03
	12/5/96	122	18.9	6.69	500	2.80
NH-VPB-10	12/19/96					
NH-VPB-11	12/19/96	117	16.1	7.25	365	2.45
NH-VPB-12	12/19/96	140	20.3	7.21	875	24.9
NH-VPB-13	12/12/96	78				
NH-VPB-14	3/28/96	60	19.3	6.92	690	0.76
	7/24/96	49	21.3	6.94	800	1.25
	12/12/96	70	20.2	6.66	710	2.83
PO-C01-195	12/17/96	393	19.9	6.57	600	3.02
PO-C02-053	7/30/96	61	23.0	6.61	1200	22.0
	12/17/96					
PO-C02-205	12/17/96	402	21.1	6.78	650	4.09
PO-C03-182	3/27/96	314	21.6	6.75	700	0.34
	7/30/96	291	22.1	6.76	825	0.51
	12/16/97	328	20.9	6.78	850	1.40
PO-C03-235	3/27/96	406	21.7	6.83	975	2.1
	7/30/96	391	22.0	6.93	1000	0.84
	12/16/97	424	20.9	6.88	1000	3.14
PO-CO2-052	3/27/96	61	21.2	6.60	725	6.33
PO-VPB-01	3/27/96	99	21.2	6.71	675	2.17
	7/30/96	100	22.4	6.7	800	2.4
	12/16/97	120	20.7	6.63	800	5.13

Table 2-2
Final Field Measurements
First, Third, and Fourth Quarters-1996 Sampling Events
San Fernando Valley Groundwater Monitoring Program

Well	Date of Measurement	Volume Purged (gal.) a	Temp. (C) b	pH	Electrical Conductivity (µS/cm) c	Turbidity (NTU) d
PO-VPB-02	3/27/96	67	20.3	6.66	725	1.73
	7/30/96	60	22.0	6.66	800	3.49
	12/17/96	138	20.0	6.62	750	3.19
PO-VPB-03	3/27/96	80	21.7	6.64	825	2.58
	7/30/96	82	22.0	6.67	975	11.9
	12/16/97	143	21.00	6.67	800	2.26
PO-VPB-05	3/27/96	97	20.2	6.53	800	2.62
	7/30/96	90	21.7	6.68	850	2.89
	12/16/97	102	20.6	6.55	825	3.40
PO-VPB-06	12/16/97	84	20.3	6.50	900	1.80
PO-VPB-07	7/30/96	63	22.6	6.76	1425	7.04
	3/27/97	123	20.6	6.62	850	8.40
	12/16/97	101	21.10	6.70	1450	4.06
PO-VPB-08	3/27/96	87	20.7	6.68	985	0.37
	7/30/96	72	21.3	6.73	1050	0.90
	12/16/97	95	21.0	6.49	1050	1.22
VD-VPB-01	3/28/96	116	19.0	6.18	650	9.41
	7/26/96	99	21.0	6.35	750	NM
	12/4/96	119	19.7	6.33	770	16.3
VD-VPB-02	3/28/96	131	19.7	6.17	750	31.6
	7/26/96	107	22.2	6.21	875	NM
	12/4/96	185	20.7	6.21	850	12.0
VD-VPB-03	3/19/96	79	19.0	6.44	810	1.86
	7/26/96	110	19.9	6.33	900	NM
	12/4/96	107	18.9	6.35	905	1.23
VD-VPB-04	3/19/96	135	19.4	6.37	6.15	10.4
	7/26/96	122	25	6.30	725	NM
	12/4/96	130	19.1	6.30	705	13.4
VD-VPB-05	3/19/96	90	19.5	6.21	710	1.42
	7/26/96	86	20.5	6.25	750	NM
	12/4/96	100	19.4	6.22	715	4.19
VD-VPB-06	3/19/96	82	20.4	6.17	690	1.53
	7/26/96	124	20.7	6.09	700	NM
	12/4/96	97	20.2	5.97	700	0.98
VD-VPB-07	3/19/96	117	16.4	6.73	420	18.7
	7/26/96	111	17.0	6.65	490	NM
	12/4/96	129	16.3	6.12	480	4.40

>105 NTU = reading outside of instrument calibration range
NM: indicates parameter not measured
a : gal = gallons
b: C = degrees Centigrade
c: µS/cm = microseimens per centimeter
d: NTU = Nephelometric Turbidity Units